

## 甘肃甘绿脱水蔬菜股份有限公司扩建年产 20000 吨脱水蔬菜生 产线项目竣工环境保护验收意见

2019 年 1 月 6 日，甘肃甘绿脱水蔬菜股份有限公司根据《甘肃甘绿脱水蔬菜股份有限公司扩建年产 20000 吨脱水蔬菜生产线项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于甘绿脱水蔬菜股份有限公司原有厂区（地理坐标为N：38° 57' 17.9"，E：100° 28' 44.0"），为改扩建项目。

项目主要建设内容包括热风干燥车间、冻干车间、保鲜车间，附属生产设施有高温冷库、低温冷库、原料大棚、成品、辅料库、锅炉房及配电室等。本次验收范围为热风干燥车间、保鲜车间，附属生产设施有原料大棚、成品、辅料库、锅炉房及配电室等，冻干生产线及冷库不在本次验收范围内。

#### （二）建设过程及环保审批情况

环评报告表审批部门：甘肃省环境保护局；

环评审批时间：2002年10月17日；

环评报告表编制单位：甘肃省环境保护研究所；

开工时间：2003年4月；

竣工时间：2003年10月；

#### （三）投资情况

实际总投资 1486.22 万元，实际环保投资 343.7 万元。

#### （四）验收范围

本次验收范围有：废气、废水、噪声、固废。

## 二、工程变动情况

序号	项目	环评文件内容	实际运营状况
1	劳动定员	300人	60人
2	锅炉	2台, 4t/h锅炉, 6t/h锅炉	1台, 6t/h锅炉正常运营, 4t/h锅炉停运
		麻石水浴除尘器	布袋除尘+双碱法脱硫
3	污水处理站	地理式一体化	400m <sup>3</sup> /d污水处理站

## 三、环境保护设施建设情况

### (一) 废水

本项目运营期间废水主要为生活污水及生产废水, 职工生活污水经污水处理站处理后达标排入市政污水管网; 锅炉排水、空压机排水均为清净下水, 直接排入市政污水管网; 原料清洗废水、漂烫废水及设备、地面清洗废水经污水处理站处理后达标排入市政污水管网。

### (二) 废气

本项目运营期间废气主要为锅炉废气及无组织恶臭气体, 锅炉废气经布袋除尘+双碱法除尘脱硫后达标排放; 及时清运蔬菜渣, 从根本上减少恶臭气体的产生同时辅以绿化治理。

### (三) 噪声

本项目噪声主要来源于空压机、引风机、鼓风机及水泵产生的设备噪声。各高噪声设备主要采取基础减振、建筑隔声设施和距离衰减等措施, 同时辅以绿化降噪等措施治理。

### (四) 固体废物

本项目运营期间固体废物主要为生活垃圾、生产固废及燃煤废渣。生活垃圾集中收集后运送至当地垃圾填埋场统一处理; 生产固废主要为蔬菜下脚料, 外售张建中处喂养牲畜; 燃煤废渣中不含有毒、有害物质, 外售闫吉新处综合利用。

### (五) 其他环境保护设施

/

#### 四、环境保护设施调试效果

##### 1、废水

根据监测结果可知，本项目废水排放满足执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级浓度限值。

##### 2、废气

根据监测结果可知，本项目锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值；无组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放限值要求。

##### 3、噪声

根据监测结果可知，《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

##### 4、固体废物

均分类收集，合理处置。

#### 五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目运营期间废气、废水、噪声、固废排放均可达到验收执行标准。

#### 六、验收结论

甘肃甘绿脱水蔬菜股份有限公司扩建年产20000吨脱水蔬菜生产线项目各项污染防治设施已按项目环境影响报告表及批复要求基本建成，各项环保治理措施基本健全。经甘肃陇之星环保科技有限公司监测，外排各项污染物达到了国家规定的排放标准。甘肃甘绿脱水蔬菜股份有限公司在认真落实后续要求的情况下，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，甘肃甘绿脱水蔬菜股份有限公司扩建年产20000吨脱水蔬菜生产线项目验收合格。按《建设项目管理条例》的要求在网站公示无异议后，方可正式投入生产。

#### 七、后续要求

根据国家及地方有关法律、法规和要求，依据环境影响报告表及其批复，结合项目实际情况和监测报告，提出以下后续要求：


- 1、加强厂区及周边绿化；
- 2、加强厂区内设备管理，确保各环保设施正常运行；
- 3、确保蔬菜渣及时清运；
- 4、补充建设应急事故池；
- 5、对脱硫水池进行防渗建设；
- 6、对堆煤场、渣场进行硬化及全封闭式建设。

#### 八、验收工作组人员信息

本项目验收工作人员信息详见《甘肃甘绿脱水蔬菜股份有限公司扩建年产20000吨脱水蔬菜生产线项目竣工环境保护验收会议签到表》。

甘肃甘绿脱水蔬菜股份有限公司（盖章）

2019年1月6日



附件：验收会议签到表

### 会议签到表

会议主题	甘肃甘绿脱水蔬菜股份有限公司扩建年产 20000 吨脱水蔬菜生产线验收会议			
日期	2019 年 1 月 6 日			
序号	参会专家			
	姓名	单位、部门	电话	备注
	张永成	甘肃甘绿脱水蔬菜股份有限公司	18993666498	
2	于非凡	张掖市环保局	18993620011	退休
3	李政斌	甘肃绿源环保科技有限公司	13919108347	
序号	参会人员			
	姓名	单位、部门	电话	备注
	秦良生	甘肃甘绿脱水蔬菜股份有限公司	13393612916	
	张杰	甘肃蓝绿青环保科技有限公司	1339369136	

